



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

*Από το πρακτικό της 5ης/2020 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.*

*Αρ. αποφάσεως : 87*

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστική Παραλαβής έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

Σήμερα την 23η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 10363/19-06-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 19-06-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www.haidari.gr), η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β' 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β' 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) ήτοι:

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς	28. Κ. Φωτεινάκης <b>Απών</b>
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης	29. Ι. Κέντρης
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμιάδης	30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα	13. Μ. Κοντογιάννη	22. Ε. Θέρμου	31. Ι. Θεοτοκάς
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Α. Παπαδάκος	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος	26. Θ. Σηλιόπουλος <b>Απών</b>	
9. Δ. Τσατσαμπάς	18. Ν. Καραγιάννης	27. Α. Βίτσα	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Μεταβολές:**

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Λήψη απόφασης παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της υπ' αριθμ. 320/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμ. πρωτ.: 10364/2020). 2. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για την στελέχωση των παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1<sup>ου</sup> ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1<sup>ο</sup> θέμα στην ημερησία διάταξη και την ένταξη του 2<sup>ου</sup> ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του (μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης) ως 15<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7).

**Αποχωρήσεις:**

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Ν. Δαουάχερ και Η. Βαρυτιμιάδης, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. Παντελάρος και Φ. Θεοδωρακόπουλος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 15<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, το υπ' αριθμ. εσωτ. πρωτ.: 226/15-06-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», (αρ. Μελ. 24/ 2017) και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες:

1. ΣΕΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Βαθμού Α') του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ως Πρόεδρος
  2. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Βαθμού Α') του Δήμου Χαϊδαρίου, ως μέλος και
  3. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δήμου Χαϊδαρίου, ως μέλος
- αποτελούντες βάσει της υπ' αριθμ 38/2020 (Αρ. Πρωτ.: 5343/19-03-2020 – Α.Δ.Α.: 60ΞΗΩΗ3-6Ψ7) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου την συσταθείσα επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» μεταβήκαμε σήμερα στις 11/06/2020 επί τόπου του έργου και λάβαμε υπ' όψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο χρόνος εγγύησης του έργου καθώς και τα κατωτέρω:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:****1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τα Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα (ΣΑΤΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου με Κ.Α. 30.7323.0055.

**2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου μεταξύ των οδών Φυλής και Λεωφόρου Αθηνών.

**3. ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ**

- Υπ' αρ. 159/26-06-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
- Υπ' αρ. 142/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης περί καθορισμού όρων διεξαγωγής συνοπτικού Διαγωνισμού – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – Διάθεση πίστωσης για το έργο «Λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου μεταξύ των οδών Φυλής και Λεωφόρου Αθηνών» (Α.Δ.Α.: 7ΧΝ1JH3-MN7).
- Υπ' αρ. πρωτ. 24576/4-9-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (17.771,00€), σε βάρος του Κ.Α.30.7323.0055 του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017.
- Με την με αριθμό 203/30-10-2017 (Α.Δ.Α.Μ.: 17ΑWRD002399942) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε το από 26-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 38%.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 98097/34487/7-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχθηκε η ως άνω απόφαση, ως προς τη νομιμότητά της και βρέθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα.

- Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 37417/29-12-2017 Εργολαβική Σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της, με ποσό σύμβασης: 11.018,02 € (με Φ.Π.Α.).

#### 4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- Με την υπ' αριθμόν 12/2018 (Α.Δ.Α.: 6Δ75ΩΗ3-418) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
- Με την υπ' αριθμόν 77/2018 (Α.Δ.Α.: 657ΗΩΗ3-28Ω) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου.

#### 5. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη του έργου, όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς του έργου (1ος έως 2ος), ανήλθε στο ποσό των 11.016,07€ (με Φ.Π.Α. 24%).

#### 6. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-03-2018 (υπ' αρ. πρωτ. οικ.6867/30-03-2018 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών).

### Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκε η Τελική Επιμέτρηση η οποία υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο την 15-05-2018, ήτοι μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την Περαιώση των Εργασιών.
- Έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι εξέπνευσε ο χρόνος εγγύησης του έργου.

### Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες με τιμές μονάδος του παρόντος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου και έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.

### Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και με την Τελική Επιμέτρηση επί της οποίας δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διορθώσεων με βάση τον έλεγχο των ποσοτήτων που μπόρεσε και πραγματοποίησε η επιτροπή, είναι ως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Εγκεκριμένη Ποσότητα - 2ος Α.Π.Ε.	1ο ΠΠΑΕ	Σύνολο	Ολογράφως
<b>1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>							
<b>1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	m3	179,82	179,82	179,82	Κυβικά Μέτρα: Εκατόν εβδομήντα εννέα και 82%
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	m3	0,00	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: Μηδέν
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3	m3	0,00	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: Μηδέν
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	4	m	51,20	51,20	51,20	Μέτρα: Πενήντα ένα και 20%
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	m3	0,00	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα:

							Μήσεν
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	6	m3	8,19	8,19	8,19	Κυβικά Μέτρα: Οκτώ και 19%
7	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	7	m2	83,23	83,23	83,23	Τετραγωνικά Μέτρα: Ογδόντα τρία και 23%
8	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	8	m3	150,82	150,82	150,82	Κυβικά Μέτρα: Εκατόν πενήντα και 82%
9	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	9	m3	19,26	19,26	19,26	Κυβικά Μέτρα: Δέκα εννέα και 26%
<b>1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	10	m3	7,05	7,05	7,05	Κυβικά Μέτρα: Επτά και 5%
2	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	11	m2	70,53	70,53	70,53	Τετραγωνικά Μέτρα: Εβδομήντα και 53%
3	Ράβδοι οπλισμού από ανοξειδωτο χάλυβα	12	kg	250,00	250,00	250,00	Κιλά: Διακόσια πενήντα και 0%
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	13	m3	7,05	7,05	7,05	Κυβικά Μέτρα: Επτά και 5%
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	14	m2	52,94	52,94	52,94	Τετραγωνικά Μέτρα: Πενήντα δύο και 94%
<b>1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.</b>							
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	NT-1	m	43,20	43,20	43,20	Μέτρα: Σαράντα τρία και 20%
2	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	NT-2	τεμ	50,00	50,00	50,00	Τεμάχια: Πενήντα και 0%
3	Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτων	NT-3	m	7,00	7,00	7,00	Μέτρα: Επτά και 0%

## Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έπειτα από μακροσκοπικό έλεγχο της όλης κατασκευής, διαπίστωσε ότι η ποιότητα των εργασιών είναι καλή και ότι οι εργασίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση παραλαμβάνει δε τις εργασίες ποιοτικά.

## ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

**Το έργο περαιώθηκε, εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσής του, με την έκδοση της υπ' αρ. πρωτ. οικ.6867/30-03-2018 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών της Δ/νουσας Υπηρεσίας .**

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. Ως εκ τούτου έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης και η παρούσα παραλαβή θεωρείται **οριστική** .

Λοιπές παρατηρήσεις: Οι υπ' όψη εργασίες ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

## ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 & 172 του Ν. 4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το άρθρο 136 και Ν. 4070/2012, τις παρακάτω ποσότητες εργασιών, όπως εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα των εργασιών.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	M.M.	Εγκεκριμένη Ποσότητα - 2ος Α.Π.Ε.	1ο ΠΠΑΕ	Σύνολο	Ολογράφως
<b>1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>							
<b>1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	m3	179,82	179,82	179,82	Κυβικά Μέτρα: Εκατόν εβδομήντα εννέα και 82%
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	m3	0,00	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: Μηδέν
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3	m3	0,00	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: Μηδέν
4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	4	m	51,20	51,20	51,20	Μέτρα: Πενήντα ένα και 20%
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	m3	0,00	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: Μηδέν
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	6	m3	8,19	8,19	8,19	Κυβικά Μέτρα: Οκτώ και 19%
7	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	7	m2	83,23	83,23	83,23	Τετραγωνικά Μέτρα: Ογδόντα τρία και 23%
8	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	8	m3	150,82	150,82	150,82	Κυβικά Μέτρα: Εκατόν πενήντα και 82%
9	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	9	m3	19,26	19,26	19,26	Κυβικά Μέτρα: Δέκα εννέα και 26%
<b>1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	10	m3	7,05	7,05	7,05	Κυβικά Μέτρα: Επτά και 5%
2	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	11	m2	70,53	70,53	70,53	Τετραγωνικά Μέτρα: Εβδομήντα και 53%
3	Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα	12	kg	250,00	250,00	250,00	Κιλά: Διακόσια πενήντα και 0%
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	13	m3	7,05	7,05	7,05	Κυβικά Μέτρα: Επτά και 5%
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	14	m2	52,94	52,94	52,94	Τετραγωνικά Μέτρα: Πενήντα δύο και 94%
<b>1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.</b>							
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	NT-1	m	43,20	43,20	43,20	Μέτρα: Σαράντα τρία και 20%
2	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	NT-2	τεμ	50,00	50,00	50,00	Τεμάχια: Πενήντα και 0%
3	Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτων	NT-3	m	7,00	7,00	7,00	Μέτρα: Επτά και 0%

Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν και υπογράφηκε ως κάτωθι.

Χαϊδάρι, 11/06/2020

**Οι Παραλαμβάνοντες**

**Για τον Ανάδοχο**

**Ο Επιβλέπων Μηχανικός**

1. Σέργη Κωνσταντίνα  
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

Σκορδάς Παναγιώτης  
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

2. Μυτιληναίου Αναστασία  
Τ.Ε. Χημικών Μηχανικών

3. Καρατζαφέρης Βασίλειος  
Δημοτικός Σύμβουλος

*Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, υπόψη το από 11/06/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.*

*Επί παρευρισκομένων 27 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 27 ψηφισάντων, το Δημοτικό Συμβούλιο,*

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

*Εγκρίνει το από 11/06/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε."» για τον Δήμο Χαϊδαρίου και για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως συνημμένο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**(Υπογραφή)    (Υπογραφή)    (Υπογραφές)**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Χαϊδάρι 24-06-2020**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ**